

รายงาน

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบระยะเวลาตั้งแต่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาด้านสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง (แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายควนศรีราช-นาบนุ่ง หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๐๐๐	๑/๔/๖๘ – ๑/๖/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายนาหนองจิก หมู่ที่ ๑	๔๘๔,๐๐๐	๑/๔/๖๘ – ๑/๖/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุดเขตแดน หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๐๐๐	๑/๔/๖๘ – ๑/๖/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๔	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าจาก หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๐๐๐	๑๕/๔/๖๘ – ๑๔/๕/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๕	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยละเียด (หุหนาน) หมู่ที่ ๓	๔๘๘,๐๐๐	๑๕/๔/๖๘ – ๑๔/๕/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๖	ก่อสร้างถนน คสล.หนองหัว หมู่ที่ ๔	๒๓๒,๐๐๐	๒๘/๒/๖๘ – ๒๗/๔/๖๘	ดำเนินการเสร็จ	๒๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยพานยาง หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	๓/๔/๖๘ – ๒/๖/๖๘	ดำเนินการเสร็จ	๔๙๕,๙๐๐	๓,๑๐๐
๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายควนสบาย-นพหลวง หมู่ที่ ๕	๒๗๔,๐๐๐	๓/๔/๖๘ – ๒/๖/๖๘	ดำเนินการเสร็จ	๒๗๔,๐๐๐	๐
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายชาบูชัยพัฒนา ๑ (ริมชล) หมู่ที่ ๖	๑๗๗,๐๐๐	๑/๔/๖๘ – ๑/๖/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๑๐	ก่อสร้าง คสล.สายซอยท่าขุนศรี (ซอยบุญส่ง) หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๐๐๐	๑๑/๓/๖๘ – ๑๐/๕/๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านยายตลาด หมู่ที่ ๙	๑๖๐,๐๐๐	๑/๖/๖๘ – ๑/๘/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๘	๔๙๖,๐๐๐	๒๑/๒/๖๘ – ๒๑/๔/๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายวังหินตัดใหม่ หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๐๐๐	๑/๕/๖๘ – ๑/๗/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายสองร้อยไร่ ซอย ๑ หมู่ที่ ๙	๔๘๘,๐๐๐	๑/๕/๖๘ – ๑/๗/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๑๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. สายเหมือง เอส เค หมู่ที่ ๕	๑๑๗,๐๐๐	๑/๖/๖๘ – ๑/๘/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนสายซอยในบ้าน โดย วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.ยาว ๘ ม. จำนวน ๘ ท่อน หมู่ที่ ๕	๒๙,๐๐๐	๑/๖/๖๘ – ๑/๘/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ สงเคราะห์เด็ก คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
แผนงานงบกลาง (งานสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๕๙๔,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗ – ๓๐/๐๙/๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๙๒๒,๔๐๐	๖,๖๗๑,๖๐๐
๒	สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๑๐๗,๒๐๐	๑/๑๐/๖๗ – ๓๐/๐๙/๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๓๔,๐๐๐	๑,๔๗๓,๒๐๐
๓	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗ – ๓๐/๐๙/๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐
๔	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	๑๐๐,๐๐๐	๑/๐๗/๖๘ – ๓๑/๐๗/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	๔๐,๐๐๐	๑/๐๕/๖๘ – ๓๑/๐๕/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและจัดสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอย่างทั่วถึง
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	จัดแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด. ทั้ง ๒ ศูนย์	๘๐,๐๐๐	๒๗/๑๒/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๙,๙๓๖	๖๔
๒	จัดแข่งขันกีฬาประชาชนสามัคคีตำบลคลองท่อมใต้	๑๐๐,๐๐๐	๑/๐๗/๖๘ – ๓๑/๐๗/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๓	จัดส่งนักกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗ – ๓๐/๐๙/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	อุดหนุนเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาตามโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	๑๕,๐๐๐	๑/๐๗/๖๘ – ๓๐/๐๗/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๒	อุดหนุนโครงการต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน(โครงการ D.A.R.E)	๑๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗ – ๓๐/๐๙/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๓	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗ – ๓๐/๐๙/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-

๒.๔ สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๗ / ๑๒/๖๗ - ๔/๐๑/๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๕๐๐	๑๖,๕๐๐
๒	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑๐/๔/๖๘ – ๒๐/๔/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๓	โครงการอบรมแผนป้องกันภัยใน ศพด.	๑๐,๐๐๐	๑/๐๗/๖๘- ๓๑/๐๗/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๔	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยพิบัติ อุบัติเหตุทางถนน)	๕๐,๐๐๐	๑/๐๗/๖๘- ๓๑/๐๗/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย(อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑/๐๘/๖๘- ๓๑/๐๘/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-

๓. ด้านบริหารการจัดการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนบริหารงานสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๑/๐๕/๖๘ – ๓๑/๐๕/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๒	ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดฉุกเฉิน	๓๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗ – ๓๐/๐๙/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๓	ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนชมรมทูปี นัมเบอร์วัน	๘๐,๐๐๐	๑/๐๗/๖๘ – ๓๑/๐๗/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี และสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนสัตว์	๓๐,๐๐๐	๑/๐๕/๖๘ – ๓๑/๐๕/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนบริหารงานสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
แผนงานสาธารณสุข (งบกลาง)

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. คลองท่อมใต้	๒๑๒,๙๔๐	๑/๐๖/๖๘ – ๓๐/๐๖/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๓๐,๐๐๐	๑/๐๗/๖๘ – ๓๑/๐๗/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๒	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในพื้นที่ตำบล คลองท่อมใต้	๒๐,๐๐๐	๑/๐๗/๖๘ – ๓๑/๐๗/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๓	โครงการคลองท่อมใต้เมืองสะอาด	๒๐,๐๐๐	๑/๐๗/๖๘ – ๓๑/๐๗/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-

๔ ด้านส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๑/๑/๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๑๒๐	๘๘๐
๒	จัดนิทรรศการวิชาการเด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	๒๗/๔/๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๓๖๐	๕๖๐
๓	ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๕๐,๐๐๐	๑/๐๖/๖๘ – ๓๐/๐๖/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๔	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒๐/๒/๖๘ – ๒๑/๒/๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕,๒๙๓	๔,๗๐๗
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารทางการศึกษา	๗๖๗,๒๓๕	๑๘/๒/๖๘ – ๑๐/๓/๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕,๖๖๐	๗๒๑,๕๗๕
๖	ค่าอาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนในเขต อบต. และ ศพด. ๒ แห่ง	๙๓๙,๒๐๐	๒/๑๒/๖๗ – ๓/๔/๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๓๘,๒๗๒.๑๗	๒๐๐,๙๒๗.๘๓
๗	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขต อบต.คลองท่อมใต้ ป.๑-ป.๖	๑,๘๙๑,๔๐๐	๒/๑๒/๖๗ – ๓/๔/๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๒๗,๖๐๐	๙๖๓,๘๐๐
๘	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน	๑๐,๐๐๐	๑/๕/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา ฯ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการอบรมมารยาทไทย	๕,๐๐๐	๑๑/๑/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๒	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗ – ๓๐/๐๙/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๓	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	๑๐๐,๐๐๐	๑/๐๖/๖๘ – ๓๐/๐๖/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	๒๗,๒๓๓	๗๒,๗๖๗
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	๑๓/๑๑/๖๗ - ๑๕/๑๑/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	๐
๕	อุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	๖๐,๐๐๐	๑๘/๔/๖๘ – ๑๐/๔/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๖	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านกิจกรรม “ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ”	๒๗๐,๐๐๐	๘/๔/๖๘ – ๑๖/๔/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๗	โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๑/๐๘/๖๘ – ๓๐/๐๘/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-

๕ ด้านการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนการลงทุนและการท่องเที่ยว (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน	๒๕๐,๐๐๐	๑/๐๘/๖๘ – ๓๐/๐๘/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-
๒	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน	๑๕,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗ – ๓๐/๐๙/๖๘	ยังไม่ได้ทำ	-	-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	๑๐๐,๐๐๐	๑/๐๘/๖๗ – ๓๐/๐๘/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐

๒.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อลำโพงบลูทูธ ๑ เครื่องพร้อม ไม้คล้อง จำนวน ๒ ชุด	๘๐,๐๐๐	๑๓/๑/๖๘ – ๑๖/๑/๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๒,๐๐๐	๘,๐๐๐

๓.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ จำนวน ๑ ตัว	๔๖,๐๐๐	๒๔/๒/๖๘ – ๒๘/๒/๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕,๙๐๐	๑๐๐

๔.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๕/๑๐/๖๗ – ๓๐/๑๐/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๙๐๐	๑๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๕/๑๐/๖๗ – ๓๐/๑๐/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓,๙๐๐	๑๐๐
๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๓๘,๐๐๐	๒๕/๑๐/๖๗ – ๓๐/๑๐/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๗,๘๐๐	๒๐๐

๕.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(แผนงานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๕/๑๐/๖๗ – ๓๐/๑๐/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓,๙๐๐	๑๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๒๕/๑๐/๖๗ – ๓๐/๑๐/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๙๐๐	๑๐๐
๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๕/๑๐/๖๗ – ๓๐/๑๐/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๙๐๐	๑๐๐

๖.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
(แผนงานการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๒ ตัว	๒๐,๐๐๐	๒๔/๒/๖๘ – ๒๘/๒/๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๙๒๐	๘๐

๗.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(แผนงานการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	๒๕/๑๐/๖๗ – ๓๐/๑๐/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙,๘๐๐	๒๐๐

๘.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
(แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บี ทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๙๐๐	๑๘/๑๑/๖๗ – ๒๕/๑๑/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๙๐๐	๐
๒	จัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก ขนาด ๔ ฟุต ๔ ลื่นชัก จำนวน ๑ ตัว	๖,๕๐๐	๑๗/๙/๖๗ – ๒๒/๙/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๕๐๐	๑,๐๐๐

๙.ประเภทครุภัณฑ์เกษตร
(แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ซัมเมอร์ส จำนวน ๓ ตัว	๗๕,๐๐๐	๒๙/๑๐๖๗ – ๓๑/๑๐/๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓,๕๐๐	๕๑,๕๐๐

