

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)
(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๗ โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ
 ๑. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยทุ่งใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านใต้
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๔๗๙,๐๐๐ บาท : คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท
 ๒. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยเทวดา หมู่ที่ ๗ บ้านใต้
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๔๗๙,๐๐๐ บาท : คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท
 ๓. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายทุ่งต้นเสม็ด หมู่ที่ ๑ บ้านเหนือ
งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๔๗๑,๐๐๐ บาท : คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท
 ๔. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายนาบอนทุ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านเหนือ
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๔๘๐,๐๐๐ บาท : คงเหลือ - บาท
 ๕. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายนายาว หมู่ที่ ๑ บ้านเหนือ
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๔๗๙,๐๐๐ บาท : คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ
 ๑. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายควนสบาย หมู่ที่ ๕ บ้านแข่งเปิง
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : ก่อหนี้ผูกพัน ๔๗๙,๕๐๐ บาท : คงเหลือ ๕๐๐ บาท
 ๒. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยประพันธ์ หมู่ที่ ๗ บ้านใต้
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน
 ๓. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยยะลา หมู่ที่ ๓ บ้านคลองขนาน
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน
 ๔. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยศิริ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองขนาน
งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๖๕,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน
 ๕. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยหมุดูด หมู่ที่ ๕ บ้านแข่งเปิง
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
 ๖. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายลุงจุก หมู่ที่ ๕ บ้านแข่งเปิง
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
 ๗. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายเหมืองเอสเค หมู่ที่ ๕ บ้านแข่งเปิง
งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๗๕,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ
 ๑. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านโกเชียร หมู่ที่ ๔ บ้านนาใน งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
 ๒. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านนายสมปอง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองท่อมใต้
งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๖๕,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายควนแดง หมู่ที่ ๔ บ้านนาใน

งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายชาญชัยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน

งบประมาณ ๑๒๒,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๒๒,๐๐๐ บาท

๕. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ช้างมัสยิด ม.๖ บ้านวังหิน เพิ่มเติมช่วงที่ ๒

งบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๙๗,๐๐๐ บาท

๖. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านในควน

งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๗. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านในควน

งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๘. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยสุขภาพดี หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน

งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๖๕,๐๐๐ บาท

๙. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายหลังวัดคลองท่อม หมู่ที่ ๒ บ้านคลองท่อมใต้

งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๗๒,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายตันแควร์ หมู่ที่ ๔ บ้านนาใน

งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านจ่าน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านนาใน

งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๑๒. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านบุญส่ง หมู่ที่ ๖ บ้านวังหิน

งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๑๓. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสองร้อยไร่ หมู่ที่ ๙ บ้านหน้าค่าย

งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๗๒,๐๐๐ บาท

๑๔. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสองร้อยไร่ ซอย ๖ หมู่ที่ ๙ บ้านหน้าค่าย

งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๗๒,๐๐๐ บาท

๑๕. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๘ บ้านในควน

งบประมาณ ๑๗๒,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๗๒,๐๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๑ โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

๑. โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๒๑,๐๐๐ บาท : คงเหลือ ๘,๔๐๐ บาท

- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

๑. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

งบประมาณ ๑,๓๑๒,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๗๙๙,๒๐๐ บาท : คงเหลือ ๕๑๓,๐๒๔ บาท

๒. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งบประมาณ ๖,๕๐๔,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๓,๖๗๗,๖๐๐ บาท : คงเหลือ ๒,๘๒๖,๔๐๐ บาท

๓. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๑๗,๕๐๐ บาท : คงเหลือ ๑๒,๕๐๐ บาท

- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ

๑. โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ยากจน

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการพัฒนาบทบาทสตรี

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท

๕. ค่าใช้จ่ายศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

๖. อุทหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน กิจกรรม “วันผู้สูงอายุ”

งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๓๕,๐๐๐ บาท

๗. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด.

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท

๘. โครงการคลองท่อมใต้เมืองสะอาด

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนชมรมทูปีนัมเบอร์วัน

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๑. อุทหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน

งบประมาณ ๖๗,๕๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๖๗,๕๐๐ บาท

๑๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด(ภายในตำบลคลองท่อมใต้)

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๓. อุทหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด(ทุกหมู่บ้านในตำบล)

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๔. อุทหนุนการดำเนินการศูนย์กู้ภัยตำบลคลองท่อมใต้

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๕. โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๖. อุทหนุนโครงการคลองท่อมเมืองสะอาด

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๗. โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ

๑. โครงการวันลอยกระทง

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๑๒,๑๗๕ บาท : คงเหลือ ๗,๘๒๕ บาท

๒. โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๔๐,๘๘๗ บาท : คงเหลือ ๙,๑๑๓ บาท

๓. โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๒๖,๒๙๐ บาท : คงเหลือ ๒๓,๗๑๐ บาท

๔. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

งบประมาณ ๑,๐๐๓,๒๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๖๓๘,๔๐๐ บาท : คงเหลือ ๓๖๔,๘๐๐ บาท

- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท : โอนลด ๒๕,๐๐๐ บาท : ผูกพัน ๕๐๐ บาท

เบิกจ่าย ๑๙,๒๒๐ บาท : คงเหลือ ๑๐๕,๒๘๐ บาท

๒. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

งบประมาณ ๑,๓๔๓,๒๕๗ บาท : ผูกพัน ๖๒๕,๗๑๒.๖๐ บาท : คงเหลือ ๗๑๗,๕๔๔.๕๐บาท

๓. อุทหนุนอาหารกลางวันให้กับ ร.ร.ในเขต อบต.

งบประมาณ ๒,๑๙๖,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๑,๐๙๘,๐๐๐ บาท : คงเหลือ ๑,๐๙๘,๐๐๐ บาท

- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ

๑. โครงการจัดนิทรรศการวิชาการเด็กปฐม

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการทัศนศึกษาดูงานมัธยมศึกษาที่ท้องถิ่น

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการประเพณีเดือนสิบ

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

๑. โครงการเฉลิมพระเกียรติ / ตามพระราชดำริ

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๒๔,๔๗๐ บาท : คงเหลือ ๕๓๐ บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว จำนวนโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

๑. โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๓๖๖,๗๖๕ บาท โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท : คงเหลือ ๓,๒๓๕ บาท

- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ

๑. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี

งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท : โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท : คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและพนักงาน

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงาน

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

๖. อุทยานกลุ่มอาชีพตำบลคลองท่อมใต้

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จำนวน โครงการทั้งหมด ๑๖ โครงการ

● จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ

๑. จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ พร้อมซิมระบบรายเดือน / โทรศัพท์สำนักงาน

งบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๑๓,๘๕๐- บาท : คงเหลือ ๑๑๐ บาท

๒. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จอภาพเครื่องสำรองไฟ(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)

งบประมาณ ๓๐,๘๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๑๓,๘๕๐- บาท : คงเหลือ ๑๑๐ บาท

๓. จัดซื้อเครื่องพรีนเตอร์สี(งานแผนที่ภาษี)

งบประมาณ ๗,๙๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๖,๙๐๐ บาท : คงเหลือ ๙๕๐ บาท

๔. จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา

งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๒๔,๕๐๐ บาท : คงเหลือ ๕๐๐ บาท

● จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

● จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ

๑. โครงการ อบต.พบและบริการประชาชน

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท

๒. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางราชการ

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย ๑,๐๐๐ บาท

: โอนลด ๑๓,๐๐๐ บาท : คงเหลือ ๓๖,๐๐๐ บาท

๓. โครงการจัดทำเวทีประชาคม

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท

๔. อุทยานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ)

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท

๕. รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินความพึงพอใจและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

๖. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท

๗. จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๙,๐๐๐ บาท

๘. จัดซื้อกล่องโทรศัพท์สนั่วงจรปิด

งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๙. จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนแสดนเลส

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๐. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

งบประมาณ ๕๙,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๕๙,๐๐๐ บาท

๑๑. จัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต

งบประมาณ ๑๘,๘๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๑๘,๘๐๐ บาท

๑๒. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด ๑๘ ล้านพิกเซล จำนวน ๒ ตัว

งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท : เบิกจ่าย - บาท : คงเหลือ ๒๒,๐๐๐ บาท
